

2021年9月7日

市民の皆様へ

株式会社西予まちづくりサービス
代表取締役 馬場 一壽

卯之町駅前広場整備工事 工期延長のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業に関する卯之町駅前広場整備工事におきまして、2021年1月30日発行の第8号瓦版にて、駅前広場整備工事の完了予定を4月末日とお知らせいたしましたが、その後、緑地広場の設計変更や駅前広場工事に関するJR関連工事等の協議の遅れ、また、新たに地盤改良工事が必要となったことにより、工事の工期を下記のとおり延長することとなりましたのでお知らせいたします。

工事期間中におきましては、引き続き安全確保に万全を期して施工いたしますので、何卒ご理解ご協力をいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■完成工期（当初）：2021年 4月30日（金）

■完成工期（変更）：2021年11月30日（火）（予定）



以上